

Звіт
про виконання інвестиційної програми ПрАТ «ЕНЕРГІЯ» за 2021-2022 р.р.

№ з/п	Назва заходу	Планова вартість заходу, тис. грн. без ПДВ	Фактична вартість заходу, тис. грн. без ПДВ	Джерело фінансування		Примітки
				Амортизаційні відрахування, тис. грн. без ПДВ	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн. без ПДВ	
1	Заміну існуючого електродвигуна (250кВт/6кВ/750об/хв) димососа Д20×2 водогрійного котла КВГМ-100 ст. №1 на електродвигун АИР355MLA8 (200кВт/0,4кВ/750об/хв.) з облаштуванням останнього перетворювачем частоти Danfoss HVAC DRive FC-102 250 кВт	1241,56	Не виконано	-	-	У зв'язку із початком бойових дій та гострою нестачою теплогенеруючих потужностей, заходи замінилися на виконання робіт з капітального ремонту парового котла БКЗ 75-39 ГМА станційний №6.
2	Облаштування двох електродвигунів (160кВт/0,4кВ/980об/хв) дуттьових вентиляторів ВДН-17 водогрійного котла КВГМ-100 ст. №1 перетворювачами частоти Danfoss HVAC Drive FC-102 160 кВт					
3	Встановлення мережного насосу Wilo Atmos GIGA-N 100/315.1-132/2 з облаштуванням його перетворювачем частоти Danfoss AQUA Drive FC 202 132 кВт	861,89	1290,13	1290,13	-	
4	Виконання робіт з капітального ремонту парового котла БКЗ 75-39 ГМА станційний №6 – часткова заміна поверхонь нагріву та обмурівки	4054,89	4054,89	4,87	4050,02	
По всіх заходах		2103,45	5345,02	1295,00	4050,02	

Голова Правління ПрАТ «ЕНЕРГІЯ»

Юрій ШИГІРТ